



MUNICIPIO DE ATEMPAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA SIVT

POLO SISTEMA SIVT	No. MDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO DE ASIGNACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
					FONDO	MONTO AUTORIZADO	MOBILIZADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO							
PUE230202230236		R33/017/300/2023-103	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN, TERCERA ETAPA, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	TACOPAN,	FORTAMUN	\$ 1,306,261.33	\$ 1,306,261.33	\$ 1,306,261.33	\$ 1,306,261.33	\$ 1,306,261.33	\$ 1,306,261.33	\$ 1,306,261.33	\$ 1,306,261.33	100%	100%	M2	403.63	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
PUE230202230246		R33/017/300/2023-106	REHABILITACIÓN DE PANDOLÉS PÚBLICOS Y CENTRO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FORTAMUN	\$ 296,383.31	\$ 296,383.31	\$ 296,383.31	\$ 296,383.31	\$ 296,383.31	\$ 296,383.31	\$ 296,383.31	\$ 296,383.31	100%	100%	M2	303.44	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
PUE230202230249		R33/017/300/2023-107	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATZALAN	FORTAMUN	\$ 746,265.87	\$ 746,265.87	\$ 746,265.87	\$ 746,265.87	\$ 746,265.87	\$ 746,265.87	\$ 746,265.87	\$ 746,265.87	100%	100%	ML	195.56	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
PUE230302260420		R33/017/300/2023-109	CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS PARA EL DIF MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FORTAMUN	\$ 1,818,560.52	\$ 1,818,560.52	\$ 1,818,560.52	\$ 1,818,560.52	\$ 1,818,560.52	\$ 1,818,560.52	\$ 1,818,560.52	\$ 1,818,560.52	100%	100%	M2	369.91	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
PUE230302266424		R33/017/300/2023-110	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIODIGESTOR PARA ESCUELAS COBAEP PLANTEL 37 C.C.T. 21 ECODORÉX E INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CAMPUS ATEMPAN EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FORTAMUN	\$ 528,079.64	\$ 528,079.64	\$ 528,079.64	\$ 528,079.64	\$ 528,079.64	\$ 528,079.64	\$ 528,079.64	\$ 528,079.64	100%	100%	M2	190	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
TMP_PUE230402332451		R33/017/300/2023-111	MAINTENIMIENTO DE ESCUELAS PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FORTAMUN	\$ 920,034.29	\$ 920,034.29	\$ 920,034.29	\$ 920,034.29	\$ 920,034.29	\$ 920,034.29	\$ 920,034.29	\$ 920,034.29	100%	100%	M2	1530	OBRA TERMINADA	
TMP_PUE230402332457		R33/017/300/2023-113	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO 21, CLAVE: 21E8H0574H EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	CALA SUR,	FORTAMUN	\$ 922,724.77	\$ 922,724.77	\$ 922,724.77	\$ 922,724.77	\$ 645,907.34	\$ 645,907.34	\$ 645,907.34	\$ 645,907.34	70%	70%	M2	67.2	OBRA EN PROCESO	
		R33/017/300/2023-118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR EN EL PANTEÓN DE EL CARMEN, ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FORTAMUN	\$ 209,725.37	\$ 209,725.37	\$ 209,725.37	\$ 209,725.37	\$ 209,725.37	\$ 209,725.37	\$ 209,725.37	\$ 209,725.37	100%	100%	M2	487.16	OBRA TERMINADA	
TMP_PUE230402332463		R33/017/300/2023-119	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN, CUARTA ETAPA, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	TACOPAN	FORTAMUN	\$ 929,075.76	\$ 929,075.76	\$ 929,075.76	\$ 929,075.76	\$ 929,075.76	\$ 929,075.76	\$ 929,075.76	\$ 929,075.76	100%	100%	M2	1342.3	OBRA TERMINADA	
TMP_PUE230402332471		R33/017/300/2023-120	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE RODAMIENTO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FORTAMUN	\$ 1,851,321.94	\$ 1,851,321.94	\$ 1,851,321.94	\$ 1,851,321.94	\$ 1,851,321.94	\$ 1,851,321.94	\$ 1,851,321.94	\$ 1,851,321.94	100%	100%	M2	3000	OBRA TERMINADA	
PUE230302266431		R33/017/200/2023-024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+200.00 AL 0+537.66 EN LA LOCALIDAD DE APATALUYAN (OCUTPA), MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	APATALUYAN	FORTAMUN	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00	\$ 667,500.00	\$ 667,500.00	\$ 667,500.00	\$ 667,500.00	75%	75%	ML	238.23	OBRA EN PROCESO	