



TO BASE PARA LA ALICACION EN EL SISTEMA PPT

FOUO SISTEMA SIVCP	Nº. MODOS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (E/S/M)										% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
					POBDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	EJECUIDO	PAGADO							
PUE230202226831	101127	R33/017/200/2023-001	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 976,581.82	\$ 976,581.82	\$ 976,581.82	\$ 976,581.82	\$ 976,581.82	\$ 976,581.82	\$ 976,581.82	\$ 976,581.82	100%	100%	M2	320.34	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
PUE230202226846	101249	R33/017/200/2023-002	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y CAMINO AL CRISTO EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	CALA SUR	FAISMUN	\$ 1,140,718.05	\$ 1,140,718.05	\$ 1,140,718.05	\$ 1,140,718.05	\$ 1,140,718.05	\$ 1,140,718.05	\$ 1,140,718.05	\$ 1,140,718.05	100%	100%	M2	1650	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
PUE230202224539	81857	R33/017/200/2023-003	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 283,508.77	\$ 283,508.77	\$ 283,508.77	\$ 283,508.77	\$ 283,508.77	\$ 283,508.77	\$ 283,508.77	\$ 283,508.77	100%	100%	ML	565	OBRA TERMINADA	
PUE230202246648	144198	R33/017/200/2023-004	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJERCICIO 2023 (GASTOS INDIRECTOS)	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 1,681,566.18	\$ 1,681,566.18	\$ 1,681,566.18	\$ 1,681,566.18	\$ 1,681,566.18	\$ 1,681,566.18	\$ 1,681,566.18	\$ 1,681,566.18	100%	100%	PROYECTOS	11	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
PUE230202226847	101374	R33/017/200/2023-005	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 903,138.71	\$ 903,138.71	\$ 903,138.71	\$ 903,138.71	\$ 903,138.71	\$ 903,138.71	\$ 903,138.71	\$ 903,138.71	100%	100%	M2	1059.15	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024	
PUE230202226853	101592	R33/017/200/2023-006	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN FRANCISCO EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 882,915.25	\$ 882,915.25	\$ 882,915.25	\$ 882,915.25	\$ 882,915.25	\$ 882,915.25	\$ 882,915.25	\$ 882,915.25	100%	100%	M2	8280.92	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
PUE230202226916	101798	R33/017/200/2023-007	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS DEL KM 143+920.00 AL KM 143+894.78, CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	LAS DELICIAS	FAISMUN	\$ 2,639,622.80	\$ 2,639,622.80	\$ 2,639,622.80	\$ 2,639,622.80	\$ 2,639,622.80	\$ 2,639,622.80	\$ 2,639,622.80	\$ 2,639,622.80	100%	100%	ML	810.78	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
PUE230202227049	102756	R33/017/200/2023-008	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 751,917.37	\$ 751,917.37	\$ 751,917.37	\$ 751,917.37	\$ 751,917.37	\$ 751,917.37	\$ 751,917.37	\$ 751,917.37	100%	100%	ML	150	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
708	103058	R33/017/200/2023-009	REHABILITACIÓN DEL CAMINO "LAS LOMAS DE PAJACO" EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	CALA SUR	FAISMUN	\$ 703,878.31	\$ 703,878.31	\$ 703,878.31	\$ 703,878.31	\$ 703,878.31	\$ 703,878.31	\$ 703,878.31	\$ 703,878.31	100%	100%	M3	2520	OBRA TERMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M3. (EL SISTEMA NO DEJA EDITAR LA UNIDAD DE MEDIDA).	
PUE230202224682	84882	R33/017/200/2023-010	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	EL CUATRO	FAISMUN	\$ 156,412.09	\$ 156,412.09	\$ 156,412.09	\$ 156,412.09	\$ 156,412.09	\$ 156,412.09	\$ 156,412.09	\$ 156,412.09	100%	100%	M2	114.76	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
PUE230202224683	84948	R33/017/200/2023-011	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE APATALUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	APATALUYAN	FAISMUN	\$ 288,940.36	\$ 288,940.36	\$ 288,940.36	\$ 288,940.36	\$ 288,940.36	\$ 288,940.36	\$ 288,940.36	\$ 288,940.36	100%	100%	M2	167.5	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
PUE230202227053	103212	R33/017/200/2023-012	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 2,888,890.80	\$ 2,888,890.80	\$ 2,888,890.80	\$ 2,888,890.80	\$ 2,888,890.80	\$ 2,888,890.80	\$ 2,888,890.80	\$ 2,888,890.80	100%	100%	M2	1017.13	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
PUE230202227118	103408	R33/017/200/2023-013	CONSTRUCCIÓN DE AJUA DE USOS MÚLTIPLES EN TELESECUNDARIA "CELEBRINO CANO PALACIOS" C.C.T. 21DTV0024L EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 914,200.01	\$ 914,200.01	\$ 914,200.01	\$ 914,200.01	\$ 914,200.01	\$ 914,200.01	\$ 914,200.01	\$ 914,200.01	100%	100%	M2	137.28	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
PUE230202227133	103475	R33/017/200/2023-014	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA 1ª DE ENERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 1,923,350.45	\$ 1,923,350.45	\$ 1,923,350.45	\$ 1,923,350.45	\$ 1,923,350.45	\$ 1,923,350.45	\$ 1,923,350.45	\$ 1,923,350.45	100%	100%	M2	1121	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
PUE230202259271	219557	R33/017/200/2023-015	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 428,036.29	\$ 428,036.29	\$ 428,036.29	\$ 428,036.29	\$ 428,036.29	\$ 428,036.29	\$ 428,036.29	\$ 428,036.29	100%	100%	M2	3536.2	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
PUE230202227142	103567	R33/017/200/2023-016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIRAMONTES DEL KM 0+360.00 AL KM 0+450.00 3ªERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	TEZOMPAN	FAISMUN	\$ 740,949.29	\$ 740,949.29	\$ 740,949.29	\$ 740,949.29	\$ 740,949.29	\$ 740,949.29	\$ 740,949.29	\$ 740,949.29	100%	100%	M2	540	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
PUE230202227149	103629	R33/017/200/2023-017	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 1,701,690.61	\$ 1,701,690.61	\$ 1,701,690.61	\$ 1,701,690.61	\$ 1,276,267.96	\$ 1,276,267.96	\$ 1,276,267.96	\$ 1,276,267.96	75%	75%	M2	786.7125	OBRA EN PROCESO	
PUE230402291240	818215	R33/017/200/2023-018	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN, CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 2,452,206.05	\$ 2,452,206.05	\$ 2,452,206.05	\$ 2,452,206.05	\$ 1,839,154.54	\$ 1,839,154.54	\$ 1,839,154.54	\$ 1,839,154.54	75%	75%	M2	786.7125	OBRA EN PROCESO	
PUE230202259436	220407	R33/017/200/2023-019	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MEYUCO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	MEYUCO	FAISMUN	\$ 399,835.71	\$ 399,835.71	\$ 399,835.71	\$ 399,835.71	\$ 399,835.71	\$ 399,835.71	\$ 399,835.71	\$ 399,835.71	100%	100%	M2	2288	OBRA TERMINADA	
PUE230202259485	220583	R33/017/200/2023-020	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MONTES DE OCA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+178.00 EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	ATZALAN	FAISMUN	\$ 1,373,652.19	\$ 1,373,652.19	\$ 1,373,652.19	\$ 1,373,652.19	\$ 1,373,652.19	\$ 1,373,652.19	\$ 1,373,652.19	\$ 1,373,652.19	100%	100%	ML	178	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2023	
PUE230402217778	425694	R33/017/200/2023-021	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO C.C.T. 21ETV020W EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	CALA SUR	FAISMUN	\$ 1,233,309.68	\$ 1,233,309.68	\$ 1,233,309.68	\$ 1,233,309.68	\$ 1,233,309.68	\$ 1,233,309.68	\$ 1,233,309.68	\$ 1,233,309.68	100%	100%	ML	124.24	OBRA TERMINADA	
PUE230402291322	318805	R33/017/200/2023-022	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	TACOPAN	FAISMUN	\$ 2,827,749.12	\$ 2,827,749.12	\$ 2,827,749.12	\$ 2,827,749.12	\$ 2,827,749.12	\$ 2,827,749.12	\$ 2,827,749.12	\$ 2,827,749.12	100%	100%	ML	150	OBRA TERMINADA	
PUE230202260025	224099	R33/017/200/2023-024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+200.00 AL 0+517.08 EN LA LOCALIDAD DE APATALUYAN (OCOTA), MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	APATALUYAN	FAISMUN	\$ 1,483,771.68	\$ 1,483,771.68	\$ 1,483,771.68	\$ 1,483,771.68	\$ 1,112,828.76	\$ 1,112,828.76	\$ 1,112,828.76	\$ 1,112,828.76	75%	75%	ML	238.23	OBRA EN PROCESO	
PUE230202260065	224287	R33/017/200/2023-025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAURELES DEL KM 0+000.00 AL KM 0+180.00 EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	FAISMUN	\$ 1,039,534.24	\$ 1,039,534.24	\$ 1,039,534.24	\$ 1,039,534.24	\$ 779,650.68	\$ 779,650.68	\$ 779,650.68	\$ 779,650.68	\$ 779,650.68	75%	75%	M2	675	OBRA EN PROCESO	

PUE230402290113	224517	R33/017/2007/2023-026	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL Y BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "EL CUATRO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 213988389, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	EL CUATRO	FAISMUN	\$ 1,384,381.39	\$ 1,384,381.39	\$ 1,384,381.39	\$ 1,384,381.39	\$ 415,314.42	\$ 415,314.42	\$ 415,314.42	30%	30%	ML	50.439	OBRA EN PROCESO
PUE230402280142	224697	R33/017/2007/2023-027	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARIANO MELÉNDEZ EN DEL KM 0+000.00 AL KM 0+137.25, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TACAPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	TACAPAN	FAISMUN	\$ 1,216,491.51	\$ 1,216,491.51	\$ 1,216,491.51	\$ 1,216,491.51	\$ 1,216,491.51	\$ 1,216,491.51	\$ 1,216,491.51	100%	100%	M2	822.5	OBRA TERMINADA
PUE230402306175	375948	R33/017/2007/2023-028	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA 7 ORIENTE DEL KM 0+000.00 AL KM 0+051.00 DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 369,691.20	\$ 369,691.20	\$ 369,691.20	\$ 369,691.20	\$ 369,691.20	\$ 369,691.20	\$ 369,691.20	100%	100%	M2	249.9	OBRA TERMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2.(EL SISTEMA NO DEJA EDITAR LA UNIDAD DE MEDIDA).
PUE230402307490	382484	R33/017/2007/2023-029	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CALA SUR, TEPIC/ATEPEC, LAS CAÑONAS Y APATAUYAN, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 380,180.84	\$ 380,180.84	\$ 380,180.84	\$ 380,180.84	\$ 380,180.84	\$ 380,180.84	\$ 380,180.84	100%	100%	CUARTOS	4	OBRA TERMINADA
PUE230402306202	378988	R33/017/2007/2023-030	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE 8 SUR ENTRE CALLES 7 ORIENTE Y 9 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 3,576,697.38	\$ 3,576,697.38	\$ 3,576,697.38	\$ 3,576,697.38	\$ 1,073,009.21	\$ 1,073,009.21	\$ 1,073,009.21	30%	30%	M2	471.9	OBRA EN PROCESO
PUE230402306648	378220	R33/017/2007/2023-031	CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	CALA NORTE	FAISMUN	\$ 2,497,660.47	\$ 2,497,660.47	\$ 2,497,660.47	\$ 2,497,660.47	\$ 2,497,660.47	\$ 2,497,660.47	\$ 2,497,660.47	100%	100%	M2	1160	OBRA TERMINADA
PUE230402306383	377084	R33/017/2007/2023-032	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DIAZ MIRÓN DEL KM 0+200.00 AL KM 0+526.00 EN LA LOCALIDAD DE HUEXOTENO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	HUEXOTENO	FAISMUN	\$ 2,444,571.32	\$ 2,444,571.32	\$ 2,444,571.32	\$ 2,444,571.32	\$ 733,371.40	\$ 733,371.40	\$ 733,371.40	30%	30%	ML	97.8	OBRA EN PROCESO
PUE230402306701	378579	R33/017/2007/2023-033	REHABILITACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (URB) EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 458,289.10	\$ 458,289.10	\$ 458,289.10	\$ 458,289.10	\$ 137,486.73	\$ 137,486.73	\$ 137,486.73	30%	30%	M2	289.5	OBRA EN PROCESO
PUE230402306628	378019	R33/017/2007/2023-034	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 486,690.97	\$ 486,690.97	\$ 486,690.97	\$ 486,690.97	\$ 486,690.97	\$ 486,690.97	\$ 486,690.97	100%	100%	M2	4500	OBRA TERMINADA
PUE230402306538	377695	R33/017/2007/2023-035	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD DE TANHUIXCO EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	TANHUIXCO	FAISMUN	\$ 743,685.37	\$ 743,685.37	\$ 743,685.37	\$ 743,685.37	\$ 743,685.37	\$ 743,685.37	\$ 743,685.37	100%	100%	M2	4200	OBRA TERMINADA
PUE230402306478	377403	R33/017/2007/2023-118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR EN EL PARTEDÓN DE EL CARMEN, ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	ATEMPAN	FAISMUN	\$ 579,118.02	\$ 579,118.02	\$ 579,118.02	\$ 579,118.02	\$ 579,118.02	\$ 579,118.02	\$ 579,118.02	100%	100%	M2	487.16	OBRA TERMINADA
			PAGO DE CREDITO BANOBRAS 2022.			\$ 12,098,372.60	\$ 12,098,372.60	\$ 12,098,372.60	\$ 12,098,372.60	\$ 12,098,372.60	\$ 12,098,372.60	\$ 12,098,372.60					